

### Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування

внутрішньобудинкових систем

(пункт 6 розділу III)

# AKT

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових

с. Ставки, Жетисайский буд, 2 № 209

Від «11» червня 2025 року

Відповідно до договору від «        »        20        року №        , працівником(ами)

Старший майстер служби техобслуговування Буга Н.Д.

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

### 1) Відсутні акти ДВК

2) Ввідний газопровід не пофарбований

3) Виявлено 2 витоків газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: *не*

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: *не*

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Пофарбувати ввідний газопровід - 3 місяці

Провести перевірку та прочистку ДВК – 1 місяць

Витоки газу в кількості *2* ліквідовано

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного

Працівник,

3 актом ознакомлений:

Майстер Буга Н.Д.

11.06.25

(прізвище, ім'я та по батькові)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),

підпис замовника)